

Č.23 Práce plánované od 13.5.2024 – 19.5.2024

- Výkopové práce na stoke AC a AF cesta II/503
- Dovoz armatúrnych šácht + prečerpávacích staníc
- Zameranie Geodétom

Č.24 Práce plánované od 20.5.2024 – 26.5.2024

- Zátopové skúšky ČOV
- Výkopové práce na stoke A mimo cesty 11/503

Č.25 Práce plánované od 27.5.2024 – 2.6.2024

- Zátopové skúšky ČOV
- Ukončenie skúšok ČOV 28.5.2024 - 29.5.2024
- Výkopové práce na stoke A mimo cesty 11/503

Č.26 Práce plánované od 3.6.2024 – 9.6.2024

- Montáž debnenia stropov ČOV, obšalovanie stropov
- Výkopové práce na stoke A mimo cesty 11/503
- Výkopové práce na stoke A cesta 11/503
- Betonáž stropov 6.5.2024 – 7.5.2024